

# BOUWNIEUWS 3 SUNBROUCK

3 februari 2018

Veel vragen over de status van de bouwactiviteiten.

Januari lijkt in stilte voorbijgetrokken, maar achter de schermen is hard gewerkt om de problemen ontstaan door de vele neerslag op te lossen. Enexis heeft de kabel kunnen leggen nodig voor de afvoer van de opgewekte energie. Ook de meetdienst staat klaar om de meters te plaatsen.

Op dit moment wordt in Polen de laatste hand gelegd aan de frames waar de zonnepanelen op gemonteerd worden. Bij grondonderzoek bleek dat de grond de verzinkte palen zou aantasten, dus hier is een extra coating noodzakelijk gebleken.



Zijn er dan geen problemen?

Daarnaast toch wat problemen met het tracé van de toegangsweg. Hier moeten verschillende leidingen van Gasunie en de NAM gekruist worden, en de eisen aan het kruisen bleken niet altijd eenduidig.

Op het kritieke pad ligt echter vooral het plaatsen van het transformator station. Deze kan alleen geplaatst worden wanneer het toegangspad verhard is, en dat kan pas wanneer het wat droger wordt. Binnenkort moeten we beslissen of we gaan werken met rijplaten, extra kostenpost. Maar misschien biedt de vorst uitkomst.

De excursie die we eerder aankondigen zal plaatsvinden zodra de bouw hervat is.

Dus helaas niet de voortgang geboekt die we wilden, maar de achterstand is niet zo groot als het lijkt. Zodra het weer enigszins verbeterd gaan we weer hard aan de slag!